

监 理 日 志

工程名称: 华直岩阳油新楼4x20MW炉内式循环流化床发电项目

日期	2018年3月19日 星期二	气候	小到中雨	气温	6°-11°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	80人				
施工机械动态:	挖机6台. 挖机4台.				
施工进度情况	综合楼室外排水施工. 光伏区. 23. 24区 管桩调运. 放泵 25区排水沟施工. 37. 38区土地协调. 11区监控线套镀锌钢管预埋.				
检查发现的问题	1. 对光伏区巡视中发现 25#箱变受基础距排水沟较近, 有滑坡的可能性较大.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对本基础进行加固护坡. 保证该箱变受的基础牢固性.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

