

监 理 日 志

工程名称: 华亚方阳湖前镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 3 月 20 日 星期三	气候	阴转晴	气温	3-15℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 60 人					
施工机械动态: 挖机 6 台, 挖机 3 台, 1 台					
施工进度情况	升压站内外排水施工. 光伏区材料运输. 支桩焊接. 支架组件安装及电器消缺				
检查发现的问题	1. 22 区支桩焊接现场巡视发现, 管桩排布局部偏差较大, 对支桩焊接影响较大, 不成一直线. 2. 汇流箱接地施工时未接入接地网, 垂直接地				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方在打桩时控制精确度, 并对偏差较大的桩基进行校正. 2. 要求施工方在接地施工中按规范施工, 并要求对未接接地网的接地进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘世文		总监签阅		

