

监 理 日 志

工程名称: 华亚吉阳油桐镇 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 21 日 星期三	气候	晴	气温	3°-17°c
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 支架 6 年进场			
施工方人员动态: 80人					
施工机械动态: 桩机 6 台, 挖机 3 台.					
施工进度情况	升压站排水施工. 光伏区材料运输. 24 区打桩. 2/区 28 区支架组件安装 21. 22 区支架焊接. 17 区接地沟开挖. 发电区消缺.				
检查发现的问题	1. 22. 21 区支架焊接时没有满焊. 2. 组件安装现场发现施工人员在微调时用木棒敲击组件边缘.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行整改. 2. 现场面对施工人员进行教育并通知施工方负责人对施工人员进行技术交底. 确保施工规范化.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李付军		

