

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳油前镇 4×20 MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目.

日期	2018 年 3 月 24 日 星期六	气候	小雨	气温	12°~19°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 80人 施工机械动态: 挖机6台, 挖机3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	20.22.26区支杆焊接. 23.24区打桩. 20.21.28区支杆安装. 1.2.3.4.5.6.7.8区消缺. 25.28区围桩施工.				
检查发现的问题	1. 接地网焊接现场巡视中发现, 局部连接点搭接长度不符合规范要求 2. 消缺施工现场发现, 局部4 ² 电缆穿管, 且埋深不够.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行整改. 2. 要求施工方落实整改, 确保施工质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

