

监 理 日 志

工程名称: 华里太阳庙前镇 4x20 MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 26 日 星期一	气候	雾 转 多云	气温	11°~20°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 80人					
施工机械动态: 推机6台. 挖机3台					
施工进度情况	综合楼: 外墙保温. 内墙粉刷. 光伏区: 20. 28区打板. 20. 22. 26区横梁焊接. 17. 20. 21. 28区支架组件安装. 局部电气消缺.				
检查发现的问题	1. 10#箱变基础围栏施工现场, 发现现场所用不锈钢型材. 规格不符合要求. 2. 对华强一风电山变联络线现场安全. 质量检查. 发现基础开挖现场安全措施不到位. 未对基础井口设围栏防护.				
处理措施、意见、结果	1. 现场已通知施工方立即整改拉出施工现场. 更换合格的不锈钢型材. 2. 现场要求施工方及时对基础井口做安全警示标志. 确保施工安全.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅		

