

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月30日 星期五	气候	阴	气温	14~21℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 2车钢筋进场			
施工方人员动态:	178人				
施工机械动态:	推土机3台, 挖掘机2台.				
施工进度 部位	综合楼屋顶防水施工6处, 外墙保温施工4人. 光伏区30区打桩300根(50人) 17区、22区、21区、20区、28区支架组件安装95人. 21区电气施工15人. 发电区消缺40人.				
检查发现的问题	1. 综合楼外墙保温施工巡视发现, 施工人员未正确佩戴安全帽、安全带. 2. 现场对5区、8区进行消缺检查, 发现施工方自检不到位多处.				
处理措施、意见、结果	1. 现场通知要求施工人员进行安全教育培训, 并通知施工单位负责人进行查处. 2. 要求施工方限期完成消缺任务.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	孙雷双		

