

监 理 日 志

工程名称: 华通太阳庙前镇 4x20Mwp 地面分布式光伏发电项目.

日期	2018 年 3 月 31 日 星期六	气候	晴	气温	14~26℃
监理人员动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 3 车支架进场				
施工方人员动态: 180 人 + 组塔 15 人					
施工机械动态: 吊机 1 台. 大拖 3 台. 挖机 2 台.					
施工进度情况	综合楼防水. 外墙保温施工 2 人 光伏区, 23. 24 区柜头安装 8 人 (400 板) 21 区电气施工 15 人. 16. 17. 20. 28 区支架组件安装 100 人 (支: 75 组. 组件 40 组) 浇筑 30 人				
检查发现的问题	1. 对 30# 箱变基础平台支模. 钢筋绑扎进行检查. 2. 对华通变—凤凰山变联络线 15# 14# 塔组塔施工人员进行安全. 技术交底.				
处理措施、意见、结果	1. 现场对 30# 箱变基础支模. 钢筋绑扎检查符合设计及规范要求. 2. 对联络线组塔人员进行安全技术交底. 要求施工人员必须做好安全防护措施. 并把握质量关.				
协调内容或其他					
记录人	刘伟文	总监签阅	孙贵文		

