

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 3 月 15 日

星期: 五

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 多云  
气温: 22~29℃

|                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 对光伏区35区支架调整打孔进行检查,</p> <p>2. 对光伏区9区围栏施工检查发现局部基坑深度严重不足, 现场要求施工人员立即进行了整改.</p> <p>3. 对光伏区37区桩基防腐进行检查和38区围栏施工进行巡查.</p> <p>4. 组织召开监理例会.</p> |                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p>                                                                                                                                  | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>江苏天目 光伏区9区, 39区围栏施工. 40区支架组件吊装</p> <p>上海伏光 光伏区37区组件吊装. 桩基防腐. 38区围栏施工.</p> <p>16区电气. 监控施工.</p> <p>中冶华五 35区支架组件调整. 34区接地施工. 电气调试.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                              | <p>严松贵 蒋帅 刘佳文</p>                                                                                                                                           |
| 记录人: 刘佳文                   |                                                                                                                                              | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹 杰</p>                                                                                                                            |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建