

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2019 年 3 月 23 日

天气: 多云转阴

星期: 二

气温: 16~6℃

工程名称: 阜宁太阳能光伏 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对光伏区 35 区、31、32、33、36 区巡视中发现 31、32、33 区部分柜头防腐未做。36 区直流电缆未敷设。要求施工方立即安排施工。</p> <p>2. 在对光伏区 1 区巡视发现局部有小竹子遮阴现象。现场要求施工人员进行清除。</p> <p>3. 对光伏区 3 区 4 区接地箱缺进行巡查。现场要求施工人员进行做好接地防腐工作。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	<p>江苏天母</p> <p>上海伏气</p> <p>中冶华电</p>	<p>光伏区 3、4 区环网接地清除 9 区电气清除。31 区支架组件清除</p> <p>光伏区 1 区汇流箱电缆向土方回填。</p> <p>35 区直流电缆敷设。27 区围栏修补。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		<p>孙松军 蒋仲敏 刘成文</p>
记录人: 刘成文		<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙松军</p>

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建