

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 24 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县农村电网改造4x20MVA配电网补强工程光伏发电项目

天气: 多云
气温: 14~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区3区、4区组件清洗进行巡查, 清洗质量良好。
2. 对光伏区1区环网接地沟开挖进行检查, 现场发现汇流箱接地没有联网, 要求施工方进行整改。
3. 对光伏区3区围栏基础施工进行检查, 现场发现围栏范围树木没有清除, 对围栏施工带来不便, 现场^{局部}要求施工方及时清除, 保证围栏基础的施工质量。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区3区、4区清洗, 31区清洗, 32区机帽除锈, 33区电气清洗。

以海伏光

光伏区3区围栏基础施工, 1区环网接地沟开挖

中冶华建

光伏区3区电缆敷设, 后背杆安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松勇 蒋帅鑫 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

记录人: 刘世文

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建