

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 28 日

星期: 四

天气: 小雨转多云
气温: 24~11℃

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 1 区环网接地焊接进行巡视检查, 焊接基本符合要求. 2. 对光伏区 35 区支架后背拉杆安装进行巡查, 部分螺栓松动, 要求施工人员进行调换. 现场发现 3. 对光伏区 39 区支架组件调整进行巡查, 现场发现个别接地线脱落现象, 要求施工方立即进行整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 上海阳光 中冶华天	光伏区 39 区支架组件整改. 9 区高压电缆沟整改. 光伏区 1 区接地焊接. 光伏区 35 区支架背拉杆安装. 27 区围栏油漆.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李松复 蒋冲 刘德文	
记录人	刘德文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 东 旦	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建