

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 30 日
 星期: 六

天气: 小雨
 气温: 18° - 8°c

工程名称: 阜宁县城南镇4x20MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 25# 28# 箱变平台二次抹灰进行检查. 2. 对光伏区 29 区电气 PVC 管扣管现场检查, 现场发现有漏补现象, 要求施工人员进行返工. 3. 对光伏区 27 区, 39 区支架, 组串消缺进行巡视. 清除交叉导架. 4. 对光伏区 14# 箱变至 9# 箱变高压电缆土方回填进行检查, 现场发现施工方未按设计要求做好铺沙垫砖工作, 要求施工方立即进行整改.								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天目</td><td>光伏区 39 区支架, 组串调整, 电气消缺.</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区 25# 28# 箱变平台二次抹灰施工, 29 区电气消缺.</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区 27 区支架调整, 35 区管扣杆安装.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	江苏天目	光伏区 39 区支架, 组串调整, 电气消缺.	上海伏光	光伏区 25# 28# 箱变平台二次抹灰施工, 29 区电气消缺.	中冶华五	光伏区 27 区支架调整, 35 区管扣杆安装.
施工单位	施工内容及进度								
江苏天目	光伏区 39 区支架, 组串调整, 电气消缺.								
上海伏光	光伏区 25# 28# 箱变平台二次抹灰施工, 29 区电气消缺.								
中冶华五	光伏区 27 区支架调整, 35 区管扣杆安装.								
其 它 事 项									
本日现场监理人员	李松贤 蒋帅 刘伟								
记录人: 刘伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹永江								

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建