

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 11 日

星期: 四

工程名称: 华能宝应县新镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 18~29℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区29区组件清洗进行检查.
2. 对光伏区34区树木砍伐进行安全监督.
3. 对光伏区39区组件消缺进行检查, 并征求村民要求有一组组件需移位, 要求施工方作进一步协调.
4. 对光伏区12区围栏安装进行检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区39区组件消缺.

上海伏光

光伏区12区围栏安装 29区组件清洗.

中冶华五

光伏区34区砍树

其
它
事
项

本日现场监理人员

马松贤 蒋帅强 刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建