

监 理 日 志

工程名称: 华能贵阳南郊4x20MW地面分布式光伏项目

日期	2019年4月12日 星期五	气候	多云	气温	20~11℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	光伏区36#箱变基础土方平整, 36区围栏皮装 组件接地线连接. 监控摄像头基础施工. 35区桥架皮装 30区组件清洗.				
检查发现的问题	1. 在光伏区36区组件接地线连接施工现场发现施工人员未用安全带. 2. 光伏区36#箱变高压电缆桥架未固定.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员立即进行整改, 确保安全生产. 2. 现场已要求施工人员进行整改.				
协调内容或其他	39区围栏施工问题正在协调中.				
记录人	刘成文	总监签阅	李元堂		

