

监 理 日 志

工程名称: 华电晋阳热电4x20MW炉内脱硫及除尘改造项目

日期	2019年4月13日 星期三	气候	晴转小雨	气温	22~15℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工部位进度情况	光伏区36#箱变安装二次抹灰 组件接地连接, 33、34区组件清洗 光伏区12区围栏安装, 39区组件接地, 35区架桥安装 35KV外线砍树 35KV外线砍树, 34区电缆沟土方回填				
检查发现的问题	1. 对光伏区34区组件清洗进行检查, 现场发现局部清洗不干净, 现场要求施工人员进行返工。 2. 对光伏区34区电缆沟回填现场检查, 施工人员土方回填不符合要求, 现场要求施工人员进行整改。 3. 对35KV外线砍树进行安全监督				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李永荣		

