

监 理 日 志

工程名称: 华能阳和新建 4x20mw 光伏项目

日期	2019 年 4 月 16 日 星期二	气候	晴	气温	28~13℃
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40 人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	光伏区 36 区抗帽浇筑. 27 区汇流箱编号喷漆. 光伏区 37 区接地连接. 38 区组件接地连接. 26 区组件清洗. 37. 38 区初步验收. 光伏区加电试电.				
检查发现的问题	1. 对光伏区 37. 38 区进行全面检查. 发现诸多问题待处理. 2. 对光伏区 38 区组件清洗进行检查. 现场发现部分污垢没有清洗干净. 现场要求施工方进行返工.				
处理措施、意见、结果	1. 将对现场问题以通知单的形式下发施工方整改. 2. 现场要求施工方进行返工.				
协调内容或其他					
记录人	刘法文	总监签阅	李元宽		



由 扫描全能王 扫描创建