

监 理 日 志

工程名称: 华能太阳湖前溪 4x20MW 太阳能分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 21 日 星期日	气候	阴转小雨	气温	22~25℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态: 挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度 情况	光伏区组件清洗 17. 18. 31. 35. 31区支架组件消缺. 光伏区32.33.36区验收. 光伏区23.24.34区验收. 光伏区31.35区组件清洗验收.				
检查发现的 问题	光伏区验收发现的问题: 背拉杆螺栓未紧固. 斜角不符合 要求. 组件接地线不规范. 接地扁铁黄绿色漆涂刷. 场地 平整不到位. 局部围栏未修好. 组件压块未紧固. 汇流箱接地线螺栓未装垫圈松动. PVC管长度不足. 接地 管接不规范等. 组件清洗不均匀等				
处理措施、 意见、结果	对现场发现的问题, 以通知单的形式下发整改, 进一步 整改.				
协调内容或 其他					
记录人	刘生文	总监签阅	李元贵		

