

监 理 日 志

工程名称: 华能阳南前湾4x20MW抽水蓄能电站技改工程

日期	2019 年 4 月 22 日 星期 一	气候	多云	气温	21°~15°C
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态: 挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	光伏区13、14区验收。光伏区35、28.1区组件清洗。光伏区18区场地平整。12#箱变-13#箱变高压电缆中间接头井施工。39区围栏协调挖排水沟。				
检查发现的问题	1. 光伏区14区检查中发现 ^{局部} 直流电缆未被穿管敷设且深度严重不符合设计要求。被挖断现象。现场要求施工方立即进行整改。 2. 现场12#箱变-13#箱变高压电缆中间接头井施工过程中发现施工人员对高压电缆未按要求铺沙盖砖。现场被制止。要求施工方人员必须按设计及规范要求施工。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即进行整改。 2. 现场要求施工方人员立即停止施工。按设计及规范要求铺沙盖砖后再进行土方回填。				
协调内容或其他	39区围栏协调				
记录人	刘生文	总监签阅	李永光		

