

监 理 日 志

工程名称: 华能嘉阳庙前镇 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 27 日 星期六	气候	阴转小雨	气温	15~11℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	光伏区 15、16 区、27 区 支架组件清缺。 32 区组件清洗。 光伏区 35 区 接地连接。 1 区 围栏安装。 36 区 更换汇流箱				
检查发现的问题	1. 在 35 区 接地施工现场巡视发现施工人员在组串与支架连接处施工不规范。现场要求施工人员进行整改。 2. 围栏施工现场发现施工方未对光伏区里面未征用地块留个出口。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方进行整改。把未征地块留个路给村民。				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅	李元贵		

