

# 监 理 日 志

工程名称: 华直太阳湖前镇4x20MWp光伏分布式光伏发电项目

|                |                                                                   |                 |          |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| 日期             | 2019年4月28日 星期日                                                    | 气候              | 小雨转中雨 气温 | 14~11℃ |
| 监理人员动态: 3人     |                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |        |
| 施工方人员动态: 40人   |                                                                   |                 |          |        |
| 施工机械动态:        |                                                                   |                 |          |        |
| 施工部位<br>进度情况   | 光伏区35区箱涵的沟渠整改. 光伏区36区组件清洗.<br>光伏区35区场地平整. 支架调整. 综合柜柜架室隔断与门<br>安装. |                 |          |        |
| 检查发现的<br>问题    | 由于光伏区部分被农业公司占用, 导致清淤工作<br>难以完成.                                   |                 |          |        |
| 处理措施、<br>意见、结果 | 项目部在和农业公司协调沟渠整改.                                                  |                 |          |        |
| 协调内容或<br>其他    |                                                                   |                 |          |        |
| 记录人            | 刘佳文                                                               | 总监签阅            | 李仁贵      |        |

