

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月3日 星期二	气候	晴	气温	13°~31°
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩 2条.			
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:	吊车1台. 挖机3台.				
施工进度情况	光伏区16.22.26区支架安装80组. 20区电气施工. 24#箱变基础砼浇筑. 发电区消缺. 整改.				
检查发现的问题	16区支架安装现场发现局部树木遮挡现象. - 对24#箱变基础砼浇筑进行检查旁站. 现场施工2人. 员配备不足.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对局部树木进行清除. 避免遮挡组件. 2. 现场要求施工单位立即增加1名施工人员及时对预埋件进行准确放置.				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅			

