

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳补前溪4x100MW燃汽轮机发电补充光伏发电项目

日期	2018年4月5日 星期四	气候	中雨	气温	6~10℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:					
施工进度情况	雨天,所有项目停2.				
检查发现的问题	1. 对综合楼顶层防水进行检查,发现二层楼梯口局部有渗水现象. 2. 对升压站预制舱SVG漏水情况进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位及时落实整改,并发送整改通知单. 2. 对预制舱SVG漏水现象向施工单位下发管理工作联系单.				
协调内容或其他					
记录人	刘博文	总监签阅	王... (signature)		

