

监 理 日 志

工程名称: 华能太阳庙前溪4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年4月8日 星期日	气候	晴	气温	7~25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:	推机2台, 挖机3台				
施工进度情况	29、30区打桩480根 桩头焊接400个。 21区电缆敷设、接地施工。 发电区、消弧施工。				
检查发现的问题	1. 现场巡视中发现20区、23区接地线开挖深度达不到设计的800mm。 2. 接地线焊接与桩头焊接前桩头未进行防腐, 导致后续防腐工作不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 现场已要求 施工 施工方进行整改。 2. 现场要求施工人员先做桩头防腐, 再做接地焊接。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

