

监 理 日 志

工程名称: 华里乡油前镇 4x20 MWp 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 9 日 星期 一	气候	晴	气温	11-28°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 150人					
施工机械动态: 挖机2台、推机1台					
施工进度情况	29、30区打桩400根。 24、29、30区桩头焊接600根。 20、21、23区接地网、电缆沟开挖、接地焊接。				
检查发现的问题	1. 对发电区3、4区进行整改消除检查,发现汇流箱接地桩 仍然没有连接接地网、局部串²电缆敷设不规范。 2. 发电区接地环网连接不全,中间组列没有连接接地网。 3. 汇流箱安装高度不符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	以上事项要求施工²单位继续整改、消除。直至验收合格				
协调内容或其他	孙富斌去南宁				
记录人	刘成文	总监签阅			

