

监 理 日 志

工程名称: 华电阳曲前镇 4x20MW 地埋分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	13°~29°c
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	150 人				
施工机械动态:	推机 2 台. 挖机 3 台				
施工进度情况	29.30 区打桩 420 根、桩头焊接 440 个, 24 区架安装 200 组, 21 区电气施 2. 22 区接地沟开挖.				
检查发现的问题	1. 对 8 区电气整改. 消缺项进行检查. 发现组串件间接地线未连接. 组列间接地未接接地环网. 局部 4² 直流电缆露出地面. 个别桩头未焊接. 防腐不到位等. 2. 在 21 区直流电缆敷设现场发现, 电缆沟局部深度不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方限期完成整改. 消缺项, 针对防腐问题对施工方下发整改通知单. 2. 现场对电缆敷设人员进行电缆敷设交底. 要求施工人员对电缆沟进行人工清理.				
协调内容或其他					
记录人	刘 伟 文	总监签阅			

