

监 理 日 志

工程名称: 华亚太阳庙前镇4x20MW地面分布式光伏互补光伏发电项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	11°-25°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 3车组件			
施工方人员动态:	180人				
施工机械动态:	桩机2台, 吊车2台, 叉车2台				
施工进度情况	24. 29区桩头焊接880根. 23. 24. 27. 30区架安装104组. 20区组件安装20组 光伏区浇筑30人. 综合楼内墙抹灰. 地平浇筑. 12人				
检查发现的问题	1. 现场巡视发现8区电缆沟深度不够设计要求的800mm. 局部4"电缆未穿PVC管. 箱逆变接地未靠基础敷设. 2. 20区组件安装现场发现. 组件吊装没有做安全警示. 标志. 存在安全隐患. 工人搬运组件方法不当.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方继续整改. 电缆沟清理验收合格后. 再进行还土. 确保电缆埋深符合设计要求. 2. 施工区材料吊卸已多次要求施工方做安全防护措施. 如不执行. 费用由各施工班组自行承担.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	张富文		

