

监 理 日 志

工程名称: 华首乡阳南新镇 4x70Mwp 地面分布式光伏发电补. 光伏发电项目

日期	2018年4月20日 星期五	气候	小雨	气温	18°~26°
监理人员动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况: 进场组件4车.		
施工方人员动态:	150人				
施工机械动态:	挖掘机2台 吊车2台 挖机3台.				
施工进度情况	综合楼贴砖6人 (90组) 光伏区 29.30区支架组件安装4组. 17.20区组件安装. 电缆敷设. 23.24区支架安装. 发电区的油漆. 整改.				
检查发现的问题	1. 组织华首施工队组件安装2人到天目(20区)学习交流环欧国际组件安装. (针对整组件规格不同进行支架调节) 2. 对综合的地板贴砖进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 现场对施工人员进行组件安装前支架调整的有关事项向施工人员进行解释. 并要求所装支架组件的牢固性规范. 2. 要求施工方讲究磁砖的铺设工艺. (板块的排布与花色优化).				
协调内容或其他	监理例会召开.				
记录人		总监签阅			

