

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇 4×20MW 地面布置式燃气亚临界发电项目

日期	2018年4月25日 星期三	气候	小雨	气温	14°-18°
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件1车 逆变器8台 汇流箱208全部到场。			
施工方人员动态:	180人				
施工机械动态:	挖机3台, 吊车2台。				
施工进度情况	17. 20. 23. 24. 29. 30 支架、组件安装。(25架55组, 组件125, 22区接驳沟回填, 29. 30区接驳沟开挖, 接地焊接) 2#箱逆变器调装就位, 20区直流电缆敷设。				
检查发现的问题	1. 23区组件安装现场, 个别组件安装时没有中缝, 或中缝过大的现象, 并且上下不齐。 2. 现场发现个别工人背组件出场, 且放置方法不对。 17区				
处理措施、意见、结果	1. 管理人员在23区对相关人员进行技术指导, 并对个别组列的组件调整到规定要求。 2. 现场对背板工人进行教育, 并要求组件摆放平行, 受力一致。				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅	孙青林		

