

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇 4x20MW 地阳合布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 26 日 星期 四	气候	多云	气温	14°~24°
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件 4 车.			
施工方人员动态:	180 人				
施工机械动态:	挖机 3 台. 吊车 2 台. 叉车 2 台				
施工进度情况	17. 20. 23. 29. 30 组件安装 150 组. 29. 24. 30 支架安装 120 组. 20. 29. 30 区汇流箱安装 20 台. 29. 30 区接地沟回填. 17. 20 区直流电缆穿 PVC 管敷设.				
检查发现的问题	1. 现场对 29. 30 区接地焊接与回填进行 检查旁站. 2. 现场巡视时发现 17. 20 区 4² 直流电缆穿管时. 局部电缆穿管不全面.				
处理措施、意见、结果	1. 现场 29. 30 区接地的开挖深度和焊接防腐措施符合设计要求. 2. 现场要求施工 ^{人员} 直流电缆敷设时满足电缆长度的 PVC 管并且对局部电缆沟进行清理.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	30 高文付		

