

监 理 日 志

工程名称: 华蓥市阳安镇4x20MW地源分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年4月27日 星期五	气候	多云	气温	14~27℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 180人					
施工机械动态: 挖机3台 吊车2台 叉车1台					
施工进度情况	光伏区 17. 22. 23. 29. 30. 支架调整, 组件安装147组. 29. 30区汇流箱, 安装13台. 29. 30. 20电缆沟开挖与敷设. 17区电气接线.				
检查发现的问题	1. 20区组件安装现场发现, 装好的组件局部有泥土没清理, 有施工人员脚踩的痕迹. 2. 8区已打围坎进行水产养殖, 围坎过高有可能对汇流箱的高度有影响.				
处理措施、意见、结果	1. 下午监理例会上已向施工方提出要求, 禁止脚踩组件. 2. 要求施工方注意观察各区围坎高度, 估计水位不能超过汇流箱的安全高度(50cm) 如有不符合规范要求, 请各施工单位及时整改, 确保施工安全.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅	孙有斌	

