

监 理 日 志

工程名称: 华通与阳庙前楼 4×20MW 地面分布式农光互补光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 27 日 星期 四	气候	多云	气温	17°~28°
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 180人					
施工机械动态: 挖机3台, 吊车2台, 叉车2台					
施工进度情况	16、22、23、26、29、30区组件安装, 24区支架安装 20、21、22、23、29、30区 接地沟开挖, 电缆敷设 (穿PE管) 接地 接, 20区高压电缆敷设				
检查发现的问题	- 对综合楼自来水管PPR水管试压进行旁站。 - 在26区组件安装现场巡视中发现施工人员没用脚手架或人字梯而站在板头或檩条上, 不能保证人身安全。 23区组件安装现场发现中压块不紧和间隙过大现象。 - 对20#箱变至22#箱变3×70高压电缆铺盖砖敷设进行旁站。				
处理措施、意见、结果	- 综合楼自来水管采用$\phi 25$ PPR水管试压2小时压力2.5MPa。 - 现场要求施工人员必须用脚手架或人字梯站人进行组件安装, 否则责任自负。 - 现场要求施工人员立即对问题部位进行整改。 - 现场高压电缆敷设符合设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	刘伟文	总监签阅	刘伟文		

