

监 理 日 志

工程名称: 华鲁阳和新建 4x20Mwp 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 30 日 星期一	气候	多云	气温	18°~29°C
监理人员动态: 4人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 190人					
施工机械动态: 挖掘机3台, 吊车2台, 叉车2台.					
施工进度情况	16. 17. 23. 24. 26. 29. 30 支架调整组件安装 220 组. 17. 20. 23. 30 区电气施工. 接地沟. 电缆沟开挖. 电缆敷设 电缆头制作.				
检查发现的问题	1. 对 17 ^日 . 20 ^日 箱变 3x240 电缆头制作进行巡检. 2. 对电缆沟. 接地沟的开挖进行巡视. 检查. 3. 对现场支架. 组件安装进行巡视: 发现局部螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员在施工时做好电缆的二次污染工作. 建议施工单位用电动液压机压接. 受力均匀一致. 2. 现场电缆沟. 接地沟开挖深度 满足 满足设计要求. 3. 现场已要求施工人员对已装好的组件进行检查. 确保安装质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘伟文	总监签阅			

