

监 理 日 志

工程名称: 华能晋阳庙前镇4x20mw地面分布式光伏发电项目.

日期	2019年5月2日星期四	气候	晴	气温	26~14℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 发电机、焊机各1台.					
施工部位进度情况	光伏区33#箱变至电气封墙. 光伏区25、26区支架组件清缺 光伏区28区组件调整. 29区抗头补焊. 7区组件调整. 13区、26区电缆隧井施工.				
检查发现的问题	1. 在光伏区7区组件清缺现场巡视发现. 一处接地扁铁被破坏. 并有局部围栏被破坏. 2. 光伏区28区组件清缺现场发现局部组件上下串位较大. 现场要求施工人员也进行返工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即进行整改修复 2. 现场已要求施工人员进行返工.				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅	李亢亮		



由 扫描全能王 扫描创建