

监 理 日 志

工程名称: 华能太阳庙前镇4x70MW农光互补光伏发电项目

日期	2019年5月4日 星期二	气候	多云	气温	29~18℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 发电机、焊机各一台					
施工部位进度情况	光伏区35区支架加固、桥架安装。27区组件接地连接。22区背拉杆被装。28区抗帽防腐消缺。29区支架组件消缺。1区、2区围栏修复。27区标示桩埋设。				
检查发现的问题	1. 在光伏区35区施工现场巡视发现, 个别组串背拉杆上全有遗漏现象。 2. 28区抗帽防腐施工中发现部分焊渣未敲。				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行补上。 2. 现场要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	召开监理例会。				
记录人	刘佳文	总监签阅	李永贵		

