

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇4x20MW地埋管式热光互补光伏电站项目.

日期	2019年5月9日星期四	气候	多云	气温	26~15℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	光伏区9区. 26区电缆井砌筑. 光伏区22. 27区支架背拉杆补装. 1区. 26区场地平整. 20区支架组件调整.				
检查发现的问题	1. 在光伏区20区巡视发现. 部分支架缺少螺栓和有管电线杆遮阴现象. 2. 在光伏区27区检查发现. 有一处支架斜梁与檩条眼对不上. 没有处理.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工方及时进行拔除电线杆. 2. 现场已要求施工人员进行打眼处理缺陷问题.				
协调内容或其他					
记录人	刘仕文	总监签阅	李元堂		

