

监 理 日 志

工程名称: 华阴市阳郭镇4x20mw地埋分布式光伏发电项目

日期	2019年5月11日 星期六	气候	晴	气温	29°~18°
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 发电机、焊机各1台。					
施工部位 进度情况	光伏区28区支架组件调整。光伏区2区境内电缆井施工 光伏区39区复检。39区柜帽补焊等				
检查发现的问题	1. 在对光伏区35区检查发现有一串4 ² 线未接上。部分拉杆未紧固。 2. 对光伏区39区进行复检。现场发现部分柜帽需补焊。组件接地线不符合设计要求。个别螺栓未拧紧等。				
处理措施、意见、结果	下午16:20已安排施工人员进行整改。				
协调内容或其他	39区复检。				
记录人	刘成文	总监签阅	李元		

