

监 理 日 志

工程名称: 华立太阳湖湖岸线4x20MWP地面分布式光伏发电项目

日期	2019年5月13日星期一	气候	多云	气温	23~15℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	光伏区3区、4区、9区电缆井四周回填土方, 爬梯不雅。 1区箱变受场地平整。2区电缆井砌砖。39区支架组件。 电气消缺。27区组件接地连接。34区复核。				
检查发现的问题	1. 对光伏区34区复核时发现 4组接地丰环网。 4组带拉杆丰装。箱变受台下土方回填不满。 个别组支架波浪严重。部分组串之间4²线套PVC管跨接 太大等问题。 2. 对光伏区10区电缆井施工。箱变受的土方平整及支架组件消缺 也进行巡查。				
处理措施、意见、结果	1. 现场已要求施工方进一步整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘生文	总监签阅	李元		

