

监 理 日 志

工程名称: 华能三门峡新镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2019年5月14日星期二	气候	小到中雨	气温	18~16℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区33、36、23区复检。 天目施工队光伏区剩余支架搜集交项目部。				
检查发现的问题	1. 光伏区33区部分标头桩处理不符合要求, 稍近变基础处理不当等。 2. 光伏区36区部分背拉杆未紧固。个别组串板面倾斜不符合要求。组串间接地扁铁连接不规范等。 3. 光伏区33区部分拉帽防雨不到位。焊缝未补。个别组支架斜梁螺栓不规范、不紧等。				
处理措施、意见、结果	现场已落实各施工队整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘世文	总监签阅	李元堂		

