

监 理 日 志

工程名称: 华瓦当阳油前镇 4x20 MW 地面 5 布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	雨	气温	20~28℃
监理人员动态: 4人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 190人					
施工机械动态: 挖机3台. 吊车2台. 叉车2台					
施工进度情况	光伏区 16. 17. 22. 23. 24. 26 区 支架. 组件安装. 16. 17. 20. 23. 29. 30. 电缆敷设. 接地焊接. 3x240. 3x70 终端电缆头制作.				
检查发现的问题	1. 16区组件安装现场巡视发现, 16#箱道变南面有3组阵列 场平没做, 组件已靠地埋. 2. 16. 22区组件安装现场 局部阵列檩条调整不到位 有组件间留缝大小不一. 组件堆放不规范.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方对16区局部未场平部位进行整改. 确保组件离地高度符合设计要求. 2. 现场要求施工方先对支架调整后. 再进行组件安装 免造成滴珠难度增大. 并要求施工班组对现场的组件堆放进行管理.				
协调内容或其他					
记录人	刘佳文	总监签阅			

