

监 理 日 志

工程名称: 华直寺阳庙前镇4x20MWp地源热泵农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 2 日 星期三	气候	多云	气温	15~27℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 边压块: 21072个进场.			
施工方人员动态: 190人					
施工机械动态: 挖机3台. 吊车2台. 叉车2台					
施工进度情况	综合楼室内垫层浇筑. 光伏区 16. 17. 22. 23. 24. 26. 29. 30 区支架调整. 组件安装140组. 16. 17. 20. 23. 26. 29. 30 区电缆敷设. 电缆沟开挖. 16# 20# 23# 29# 箱变交接试验.				
检查发现的问题	1. 现场对 16# 20# 23# 29# 箱变交接试验进行旁站. 2. 对现场组件安装巡视时 发现 发现 17 区局部组件上下不对齐. 有错位现象. 3. 对现场电缆沟开挖进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 现场检测人员资质. 检测器具证件齐全有效. 试验按规范程序操作. 试验结果填试验报告. 2. 现场组件安装 发现问题 发现问题 人员对局部组件进行调整. 3. 17 区局部电缆沟深度不足 800mm. 要求施工人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘明文	总监签阅			

