

监 理 日 志

工程名称: 华电云南曲靖镇4x20MW地面光伏电站, 光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 3 日 星期四	气候	多云	气温	16~26℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 190人 + 10人					
施工机械动态: 挖机4台, 吊车2台, 叉车2台					
施工进度情况	综合楼内墙粉刷, 地坪防水, 污水池基础施工. 光伏区: 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30 区组件, 支架安装 108组. 17, 20, 23, 29, 30 电气施工 (接地焊接, 电缆敷设) 高压电缆耐压试验.				
检查发现的问题	1. 现场巡视发现2区南部有树木遮挡组件, 将影响发电. 2. 现场个别班组在组件安装时未按从上到下的顺序安装. 3. 26区组件安装现场发现有一组极距偏差较大, 斜梁与檩条连接不上.				
处理措施、意见、结果	1. 现场已要求施工班组负责人及时砍掉对组件有影响的小树木, 确保正常发电. 2. 现场已多次对施工人员进行交底, 如再有类似情况将对施工人员进行罚款处理. 3. 现场要求施工人员对檩条不在位的进行重新引孔, 同时要 做好防腐工作.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文		总监签阅		

