

监 理 日 志

工程名称: 华通与阳庙前镇 4x20MW 地面 5 布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 4 日 星期五	气候	小雨	气温	17°~24°
监理人员动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 190 人					
施工机械动态: 挖机 4 台, 吊车 2 台, 叉车 2 台.					
施工进度情况	综合楼内墙粉刷, 铺地砖. 光伏区 16, 17, 23, 26 区组件安装 86 组, 22 区, 23 区 16 区 17 区汇流箱安装, 直流电缆敷设. 16, 24 区接地沟开挖.				
检查发现的问题	1. 在 16 区组件安装现场巡视中发现, 个别压块打歪和檩条螺丝没打紧现象. 2. 对现场接地沟开挖进行检查, 发现 16 区局部开挖深度在 700mm 左右. 3. 组织召开监理例会				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行整改, 并要求工人使用钢高度的也压. 2. 现场要求施工人员立即对局部不符合要求的地段进行整改. 3. 会上要求施工方做好现场安全工作的同时把质量关, 并督促消缺进度, 落实 31~33 区的试桩工作.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

