

监 理 日 志

工程名称: 华直太阳庙前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018年5月6日 星期日	气候	中雨转阴	气温	17°~22°C
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	综合楼内墙粉刷、矿棉板吊顶 15人。 光伏区27区支架组件安装10组。 27区、28区电气施工。				
检查发现的问题	综合楼矿棉板吊顶巡视中发现, 施工方用铁丝做吊筋, 边龙骨用排钉固定, 不能保证工程质量。				
处理措施、意见、结果	现要求施工方立即使用Φ8的带帽螺杆做吊筋, 边龙骨用自攻螺丝固定, 保证工程质量, 并对施工方下发管理通知单。				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅			

