

监 理 日 志

工程名称: 华能当阳庙前镇 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 7 日 星期一	气候	阴多云	气温	14~26℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	120人				
施工机械动态:	挖机2台, 叉车2台				
施工进度情况	综合楼吊顶, 卫生间铺设磁砖. 光伏区, 16, 19, 30, 27区组件安装及24区支架安装. 23, 29区电气安装(汇流箱)直流电缆敷设. 联络线12#塔-13#塔导线展放				
检查发现的问题	1. 综合楼排水管与污水设备排水管口标高不一致. 对施工带来不便. 2. 现场对23-30区的沉降数据进行检查(清点)				
处理措施、意见、结果	1. 现施工方已与设计及污水设备厂家沟通解决施工方案. 2. 对照施工图纸对发现23-30区现场沉降发现缺少桩212根已清点				
协调内容或其他					
记录人	刘佳文	总监签阅			

