

监 理 日 志

工程名称: 华鲁鲁南商前镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 11 日 星期 五	气候	小雨	气温	18°-22°C
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 12台逆变器进场. 312台汇流箱进场.			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 自卸吊2台					
施工进度情况	综合楼吊顶. 光伏区汇流箱、逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 综合楼卫生间吊顶巡视中发现, 一层东西卫生间热水器接口 位置 偏位, 影响热水器的安装. 2. 二层小办公室主龙骨间距已超过设计要求的1000mm.				
处理措施、意见、结果	1. 现要求施工方对此处作返工处理, 确保热水器安装美观得体. 2. 现场要求施工人员进行整改, 并通知现场负责人落实整改措施.				
协调内容或其他	监理例会召开. 监理项目部学习焦总“关于做好在建项目廉政工作的通知”精神.				
记录人	刘法文	总监签阅	孙富文		

