

监 理 日 志

工程名称: 华直当阳补前镇 4x20Mwp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 13 日 星期 日	气候	晴	气温	17~31℃
监理人员动态:	4 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90 人				
施工机械动态:	挖机 4 台.				
施工进度情况 施工部位	综合接驳水池钢筋绑扎. 光伏区 22. 23. 29 区电缆沟开挖. 电缆敷设. 9 区. 30 区浇筑 27 区支架. 组件安装. 17 区围栏施工.				
检查发现的问题	- 在 17 区围栏施工现场发现施工人员用 200mm 的钻头打乱浇筑围栏基础. 不能满足设计要求. (设计要求 300x600) 27 区组件安装现场发现局部组件排列不齐有错位现象.				
处理措施、意见、结果	- 现场 17 区围栏施工人员所开挖基础尺寸不符合设计要求, 现场已通知施工方负责人刘远世进行整改. - 现场已要求施工人员进行调整. 确保安装质量.				
协调内容 或其他					
记录人	刘远文	总监签阅			

