

监 理 日 志

工程名称: 阜宁县城南镇4x20MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月14日 星期一	气候	多云	气温	22-32℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	挖机4台, 叉车1台.				
施工进度情况	综合楼内墙粉刷. 活水池钢筋绑扎. 支模. 光伏区 17. 27. 29区支架. 组件安装80组. 28. 22. 23. 29. 30. 电缆沟开挖. 汇流箱安装. 接线 9. 10. 27接地沟开挖				
检查发现的问题	1. 27区组件安装现场巡视中发现. 吊车在吊卸组件时撞坏支架一根. 斜梁和檩条都已变形. 2. 对29#箱变—24#箱变高压电缆敷设进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 根据现场情况. 已要求施工人员对此组支架拆除重装斜梁和檩条. 2. 29#箱变—24#箱变高压电缆敷设 原样 (铺砂. 盖砖) 符合设计及规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	孙淑华		

