

监 理 日 志

工程名称: 华能多伦南前镇4x700MW地面工程农光互补光伏发电项目

日期	2018年5月15日 星期二	气候	多云	气温	23~33℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 挖机4台.					
施工进度情况	综合楼给排水池钢筋绑扎. 内墙抹灰. 地砖铺贴. 光伏区 27区. 28区组件安装找零. 26区汇流箱安装. 22. 26. 29直流电缆敷设. 27区接地沟回填. 9.10区接地槽块.				
检查发现的问题	1. 现场对27区接地沟回填前进行检查. 发现局部由于泥土落下顶住接地扁铁. 不能保证接地深度. 2. 现场 发现17#箱变基础电缆接头施工 发现17#箱变基础电缆接头施工. 工完后对现场垃圾没有及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 现场检查时对施工方负责人要求在回填前对局部落下的土块进行人工清理. 确保接地扁铁埋深满足设计要求. 2. 现场17#箱变垃圾没有清理. 不符合安全文明施工条款约定. 对责任方进行500元的经济处罚. 为警示.				
协调内容或其他	上电公司领导即总来现场检查工作. 并召开专题会议.				
记录人	刘成文	总监签阅	孙德军		

