

监 理 日 志

工程名称: 华有当阳两前镇 4x20 mwp 光伏项目

日期	2018 年 5 月 19 日 星期六	气候	小雨	气温	18°~28°
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40 人					
施工机械动态: 挖机两台.					
施工进度情况	光伏区 23 区 电缆 井同 2.5 兆瓦, 升井同 56 mwp 24# 箱变—26# 箱变 3x70 高压电缆敷设 (铺沙盖砖) 综合楼围墙大门贴砖, 污水池拆模.				
检查发现的问题	1. 现场对 24# 箱变—26# 箱变 3x70 高压电缆的敷设进行验收. 2. 现场巡视发现 16. 17. 22. 8 区等积水严重.				
处理措施、意见、结果	1. 现场 24 区—26 区电缆沟开挖深度在 1500x800. 电缆与通讯线摆放整齐、规范. 并铺沙盖砖. 符合设计及规范要求. 2. 现场要求施工方对未验收在施工的区域的积水进行排放. 确保天晴能顺利施工.				
协调内容或其他	光伏区已并网 56 mwp.				
记录人	刘佳文	总监签阅	孙 晋 明		

