

监 理 日 志

工程名称: 华蓥当阳庙前镇 8x20MWP 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 23 日 星期三	气候	多云	气温	14°~26°C
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 60人					
施工机械动态: 挖机2台, 牵引机2台, 推机1台					
施工进度情况	综合楼窗玻璃安装, 光纤盒安装 联络线6#杆塔-7#杆塔导线展放 26区高压电缆回填 光伏区30区, 26区电缆敷设, 26#箱变并网5MWP, 16#箱变并网5MWP				
检查发现的问题	1. 26区高压电缆敷设地段^过小沟, 沟坡电缆埋深不符合设计要求. 2. 联络线施工中有村民阻工, 我方协助施工方进行调解.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方用涵管把小沟填上一段, 然后上面加细土把电缆埋深, 达到设计及规范要求. 2. 经过双方^{协调}沟通, 问题已解决, 施工人员开始正常施工.				
协调内容或其他	已并网 58 ³ MWP				
记录人	刘明文	总监签阅			

